Copertura costituita da cinque begli lioni regolari (due fitto trabeazioni e uno f

altezza sotto gronda bari a mt. 9,70.

Descrizione sintetica della copertura: (articolazione, altezze di gronda e di colmo

☐ Altro

☒ Tipologia superfici non calpestabili lucernario - bannelli fotovoltaici

III tra falde configure

×

×

×

×

2 - DESCRIZIONE DEL PERCORSO PER L'ACCESSO ALLA COPERTURA

☒ Interno
☐ Esterno

☒ **PERCORSO PERMANENTE**

Presenza di illuminazione: ☒ Naturale ☐ Artificiale

Calpestabilità del percorso per l'accesso:

☒ Totalmente calpestabile ☐ Parzialmente calpestabile ☐ Totalmente non calpestabile

Presenza di ostacoli fissi: ☐ Si ☒ No

☐ Scala fissa ☒ Scala retrattile ☒ Corridoi (Largh. min 60 cm, h. min 1.80)

☐ Passerelle protette ☐ Scala portatile in dotazione ☐ Altro _____

Descrizione sintetica

Il percorso di accesso alla copertura avviene attraverso il vano scala comune che conduce, attraverso una botola dotata di scala retrattile, al sottotetto.

☐ **PERCORSO PROVVISORIO**

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili percorsi di tipo permanente:

Tipo di percorso provvisorio proposto in sostituzione:

Descrizione e dimensioni degli spazi eventualmente utilizzati per ospitare le soluzioni prescelte:

3 - DESCRIZIONE DELL' ACCESSO ALLA COPERTURA

☒ Interno

☐ Apertura verticale — quantità n° ____ dimensioni m. ___ x ___

quantità n° ____ dimensioni m. ___ x ___

dimensioni minime: apertura minima libera di passaggio 0,70 m – altezza minima 1,20 m

☒ Apertura orizzontale o inclinata — quantità n° 1 dimensioni m. 1,00 x 0,70

quantità n° ____ dimensioni m. ___ x ___

dimensioni minime: apertura minima libera di passaggio 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,5 m^2

☐ Esterno

☐ Dispositivi di ancoraggio puntuali ☐ Scala con gabbia

☐ Parapetti ☐ Linee di ancoraggio

☐ Passerelle protette ☐ Altro ____

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi interni:

☒ **ACCESSO PERMANENTE**

Descrizione sintetica

L'accesso alla copertura avviene dal sottotetto attraverso due lucernari posti sulla copertura, avente larghezza netta di passaggio pari a cm. 70 ed altezza dal solaio di circa cm 180

☐ **ACCESSO PROVVISORIO**

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi di tipo permanente:

Tipo di accesso provvisorio proposto in sostituzione:

4 - TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE

☐ **ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI**

- ☒ Linee di ancoraggio flessibili
- ☐ Linee di ancoraggio rigide orizzontali
- ☐ Linee di ancoraggio rigide verticali/inclinate
- ☒ Dispositivi di ancoraggio puntuali
- ☐ Ganci di sicurezza da tetto
- ☐ Parapetti
- ☐ Reti anticaduta
- ☐ Passerelle protette/impalcati
- ☐ Scalino posapiede
- ☐ Piani di camminamento
- ☐ Lavori sui bordi eseguibili dal basso
- ☐ Altro _____

☐ **ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI**

- ☐ Linee di ancoraggio flessibili
- ☐ Dispositivi di ancoraggio _____
- ☐ Altro _____
- ☐ Reti di sicurezza
- ☐ Parapetti provvisori

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili elementi di tipo permanente:

Tipo di soluzioni provvisorie previste in sostituzione:

5 - DPI necessari

- [x] Imbracatura
- [ ] Assorbitori di energia
- [x] Dispositivo anticaduta retrattile
- [ ] Dispositivo anticaduta di tipo guidato
- [ ] Altro _____

- [x] Cordini (Lmax 2m)
- [ ] Doppio Cordino (Lmax 2m)
- [x] Connettori (moschettoni)
- [ ] Kit di emergenza per recupero persone
- [ ] Altro _____

6 - Valutazioni

Misure preventive e protettive contro la caduta dall'alto:

- [x] Arresto caduta: minimo spazio libero di caduta in sicurezza necessario a consentire una caduta senza che il lavoratore urti contro il suolo o altri ostacoli.
- [x] Trattenuta: caduta impossibile per la presenza di sistemi e procedure che impediscono, correttamente utilizzati, il raggiungimento di aree a rischio.

Valutazione misure di emergenza per il recupero in caso di caduta:

- [x] Accessibilità del sito da parte di pubblico intervento (mezzi di soccorso)
- [ ] Altro _____

7 - Tavole esplicative preliminari

In cui risultano indicate:

1. L'area di intervento;
2. L'ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
3. Misure di sicurezza e sistemi di arresto di caduta;
4. Le aree della copertura non calpestabili;
5. Le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte.
6. La presenza di eventuali linee aeree o impianti tecnologici.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Marina (Nome) Martelli (Cognome)

attesta la conformità del progetto ai criteri generali di progettazione di cui all'art. 7.

Data 14-09-2022

Il progettista
(firma)

.....